



INFORME N° 00019 - 2024-GRJ-DRSJ-OEPE-UICI

A : CPC. JESICA C. PASTRANA JIMENEZ

Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Informe Final Plan de Mantenimiento de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Gobierno Regional Junín 2023

REF. : OFICIO MULTIPLE N° D000004-2023-DGOS-MINSA

FECHA : Huancayo, 22 de enero del 2023.

Por medio del presente, me dirijo a usted para informar lo siguiente.

I. ANTECEDENTES;

1.1 Según Oficio Múltiple N° D000003-2024-DGOS-MINSA remitida por la Dirección General de MINSA, recibida en la unidad el día 16 de enero del presente año, solicita la información en la matriz Excel adjunto al oficio.

II. ANALISIS

2.1 El Gobierno Regional Junín cuenta en la actualidad con 19 Plantas de Oxígeno de las cuales 02 se encuentran INOPERATIVOS, Hospital el Carmen 01, Hospital de Jauja 01 y los 17 restantes se encuentran OPERATIVOS, información al mes de enero 2024.

CODIGO RENIPRES	DESCRIPCION DE LA IPRESS	PROVINCIA	DISTRITO	Nº PLANTAS DE OXIGENO	PROCEDENCIA	ESTADO
6615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	HUANCAYO	HUANCAYO	1	MINERA CHINALCO	INOPERATIVO
6615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	HUANCAYO	HUANCAYO	1	IOARR GORE	OPERATIVO
753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO - DAC	HUANCAYO	HUANCAYO	1	VICARIATO	OPERATIVO
753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO - DAC	HUANCAYO	HUANCAYO	1	MINSA - LEGADO	OPERATIVO
753	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO - DAC	HUANCAYO	HUANCAYO	1	IOARR GORE	OPERATIVO
519	HOSPITAL DE APOYO JUNIN	JUNIN	JUNIN	1	IOARR GORE	OPERATIVO
365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE JAUJA	JAUJA	JAUJA	1	VICARIATO	OPERATIVO
365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE JAUJA	JAUJA	JAUJA	1	MINSA - UNI	INOPERATIVO
559	CENTRO DE SALUD LA OROYA	YAULI	YAULI	1	IOARR GORE	OPERATIVO
432	HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI	SATIPO	SATIPO	1	MINSA-UNI	OPERATIVO
442	HOSPITAL DE APOYO SM DE PANGOA	SATIPO	SM PANGOA	1	MUNICIPIO PANGOA	OPERATIVO
646	C.S PEDRO SANCHEZ MEZA	CHUPACA	CHUPACA	1	IOARR GORE	OPERATIVO
308	HOSPITAL REGIONAL JC - DEMARINI	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	1	VICARIATO	OPERATIVO
308	HOSPITAL REGIONAL JC - DEMARINI	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	1	MINERA CHINALCO	OPERATIVO
520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA	TARMA	TARMA	1	UNACEM	OPERATIVO
520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA	TARMA	TARMA	1	MINERA CHINALCO	OPERATIVO
340	HOSPITAL DE APOYO PICHANAQUI - (CAT)	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	1	MINSA-LEGADO	OPERATIVO
671	C.S DAVID GUERRERO DUARTE	CONCEPCION	CONCEPCION	1	IOARR GORE	OPERATIVO

Fuente: Unidades Ejecutoras de Salud

2.2 Resumen Final de la ejecución Física 89.47% y Financiera 82.27% de las 11 Unidades ejecutoras de la Región información presentada en la matriz que compartió el Ing. Arteaga y Econ. Manuel Ruiz, detalle según Excel publicado en la web de la DIRESA.

**EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA ASIGNADA PARA LE PLAN DE MANTENIMIENTO
DE LAS PLNTAS DE GENERACION DE OXIGENO 2023**

META	EJECUCION FISICA ANUAL 2023			EJECUCION FINANCIERA ANUAL 2023		
	PROGRAM ADO	EJECUTA DO	AVANCE %	PROGRAM ADO	EJECUTAD O	AVANCE %
401-824 REGION SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	03	03	100 %	221205.00	220000.00	99.46 %
402-825 REGION SALUD EL CARMEN	02	01	50 %	147470.00	143000.00	96.97 %
403-826 REGION SALUD JAUJA	03	02	75%	294940.00	294940.00	100.00 %
404-827 REGION SALUD TARMA	02	02	100 %	147470.00	42200.00	28.62 %
406-829 REGION SALUD SATIPO	01	01	100 %	206335.00	144270.00	69.92 %
407-830 REGION SALUD JUNIN	01	01	100 %	73735.00	38200.00	51.81 %
408-1124 REGION SALUD RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	01	01	100 %	73735.00	73700.00	99.95 %
409-1612 GOB. REG. DE JUNIN RED DE SALUD PICHANAKI	02	02	100 %	147470.00	133490.00	90.52 %
410-1613 GOB. REG. DE JUNIN RED DE SALUD SAN MARTIN	01	01	100 %	147470.00	117155.00	79.44 %
412-1615 GOB. REG. DE JUNIN RED DE SALUD CHUPACA	01	01	100 %	206335.00	185000.00	89.66 %
413-1731 GOB. REG. DE JUNIN HOSPITAL REGI. DOCENTE DE MEDI. TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	02	02	100 %	147470.00	145450.00	98.63 %
TOTAL	19	17	89.47 %	1813635.00	1492405.00	82.27 %

Fuente: Unidades Ejecutoras de Salud

III. CONCLUSION

3.1 La Dirección Regional de Salud Junín cuenta con 19 Plantas de Oxígeno de los cuales 02 se encuentran INOPERATIVOS: El Carmen 01 procedente de Chinalco 01 Hospital Olavegoya de Jauja procedente de UNI-MINSA.

3.2 En cuanto a la ejecución Física se alcanzó 89.27 y Financiera 82.27 de las 11 unidades ejecutoras de la Región información presentada en la matriz compartida por el Ing. Arteaga y Econ. Manuel Ruiz, detalle según Excel publicado en la web de la DIRESA en el siguiente enlace:

http://www.diresajunin.gob.pe/grupo_ordenado/nombre/20200217215750_inversiones/

IV. RECOMENDACIÓN

El presente Informe se remita a DGOS-MINSA en respuesta al documento de la referencia.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

HVPO/hvpo
C.c. Archivo.

DOC.	07472079
EXP.	05119149

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia Adm. Honorata Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL



V. ROMERO